

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08



STROOMLEVERANCIER: Intelectia

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____
U. ref.: 36/991008/08 VERSLAG NR.: B

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRICHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Opolykennedijk 31
Boorseem - Oostvliet - Vlaasmechelen

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: _____

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 8/10/99 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 234) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzanding~~: Type der lokalen: HHZ

Begin werken: Fundering vóór ~~na~~ 1.10.81 - Electriche installatie ~~van~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40/300mA

Type van de aardelectrode: ~~lus~~ - ~~barren~~ - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: 17 Ohm; RI tot > 10 MOhm

BESCHRIJVING: Zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/10/2024 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening Bleenders J B

De directeur,